

棚改项目开工进度月报表



单位盖章：开化县住房和城乡建设局 日期：2022年9月30日

序号	设区市	县(市、区)	项目名称	项目地址	实施主体	项目类别	计划开工时间	计划开工安置房套数	开工进展	备注
1	衢州	开化县	开化县芹南一区危旧房改造项目	解放街10号	开化县城镇有机更新有限公司	拆迁改造项目	2022.2	108	完成总进度的25%，已完中地下室底板完成100%，地下室墙体钢筋完成90%，地下室模板完成80%。下一步计划：10月份完成二层主体	